



О реализации за 2024 год Плана комплексного развития Шумихинского муниципального округа Курганской области

Двизова Оксана Васильевна,
Глава Шумихинского муниципального округа

Инвестиционные проекты

Реализация в 2021 - 2024 годах инвестиционных проектов

- реализован 51 инвестиционный проект на сумму 476,92 млн. рублей, создано 193 рабочих места, предоставлены меры государственной поддержки на сумму 140,874 млн. рублей;
- реализуется 17 инвестиционных проектов на сумму 12757,85 млн. рублей, планируется создать 163 рабочих места, предоставлены меры государственной поддержки на сумму 29,5 млн. рублей;
- планируется к реализации 10 инвестиционных проектов на сумму 76,25 млн. рублей, планируется создать 21 рабочее место.

Инвестиционные проекты



Разработка Хохловского месторождения по добыче урана АО «Далур» (реализуется)

Инициатор – АО «Далур»

Объем инвестиций – 12384,0 млн. руб.

(за 2019 - 2024 гг. вложено – 6465,06 млн. руб.)

Создание новых рабочих мест – 53 (создано 49 ед.)

Срок реализации проекта – 2019 - 2037 гг.

Местоположение: г. Шумиха



Расширение производственных мощностей (реализуется)

Инициатор – ОАО «ШЗПИ»

Объем инвестиций – 182,2 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 25 ед.

Срок реализации проекта – 2022 - 2028 гг.

Местоположение: г. Шумиха

Инвестиционные проекты



**Расширение производства по изготовлению
деревообрабатывающих станков и мототехники
(реализован)**

Инициатор – ООО «СтанкоПромГрупп»

Объем инвестиций – 3,6 млн. руб

Создание новых рабочих мест – 2 ед.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Местоположение: г. Шумиха, ул. Ленина, 3



**Расширение производства по изготовлению
деревообрабатывающих станков и мототехники
(реализуется)**

Инициатор – ООО «СтанкоПромГрупп»

Объем инвестиций – 15,0 млн. руб

Создание новых рабочих мест – 10 ед.

Срок реализации проекта – 2025 - 2028 гг.

Местоположение: г. Шумиха, ул. Белоносова, 47

Инвестиционные проекты



Мини-завод по производству хлопчатобумажных перчаток (реализован)

Инициатор – ООО «БТК»

Объем инвестиций – 6,5 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 2 ед.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Местоположение: г. Шумиха



Модернизация элеватора (реализован)

Инициатор – ООО «Кронос – Шумиха»

Объем инвестиций – 3,47 млн. руб.

Количество новых рабочих мест – 1 ед.

Срок реализации проекта – 2021 - 2024 гг.

Местоположение: г. Шумиха

Инвестиционные проекты



Строительство площадки для обеспечения деятельности сельскохозяйственного предприятия (реализуется)

Инициатор – ООО «АСК-Агро»

Объем инвестиций – 19,0 млн. руб.

Количество новых рабочих мест – 4 ед.

Срок реализации проекта – 2022 - 2027 гг.

Местоположение: с. Большая Рига



Организация фермы молочного направления (реализуется)

Инициатор – ИП Позняк Дмитрий Анатольевич

Объем инвестиций – 4,5 млн. руб.

Количество новых рабочих мест – 2 ед.

Поголовье скота: КРС – 15 голов

Срок реализации проекта – 2024 - 2029 гг.

Местоположение: д. Хохлы



Развитие мясного направления (КРС) Агростартап (планируется)

Инициатор – Белых Галина Юрьевна

Объем инвестиций – 4,6 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 2 ед.

Срок реализации проекта – 2025 - 2026 гг.

Местоположение: с. Благовещенское

Инвестиционные проекты



Модернизация фермы по выращиванию молочного КРС (планируется)

Инициатор – ИП Глава К(Ф)Х Баженов Андрей Борисович

Объем инвестиций – 5,7 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 2 ед.

Срок реализации проекта – 2026 г.

Местоположение: с. Карачельское



Развитие мясного направления (КРС)

Агростартап (планируется)

Инициатор – Баженова Наталья Григорьевна

Объем инвестиций – 4,45 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 2 ед.

Срок реализации проекта – 2025 - 2026 гг.

Местоположение: с. Карандашово

Инвестиционные проекты



Развитие мясного направления (КРС)

Агростартап (планируется)

Инициатор – Голубев Максим Николаевич

Объем инвестиций – 5,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 2 ед.

Срок реализации проекта – 2025 - 2030 гг.

Местоположение: д. Лесная



Развитие мясного направления (КРС)

Грант на развитие и создание КФХ (планируется)

Инициатор – ИП Глава КФХ Водянников А.М.

Объем инвестиций – 5,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 2 ед.

Срок реализации проекта – 2025 - 2026 гг.

Местоположение: д. Чеснокова

Справочно: модернизация парка сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 358,23 млн. руб. (ООО «Ферма. Подразделение Шумиха», ООО «АСК-Агро», ООО АПК «Злаки», ИП Глава КФХ Баженов А.Б., ИП Глава КФХ Осеева О.Р., ИП Глава КФХ Поздняк Д.А., ИП Глава КФХ Поздняк А.В.)

Инвестиционные проекты



Расширение гостиничного комплекса

(реализуется)

Инициатор – ИП Кирилова Инга Германовна

Объем инвестиций – 20,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 3 ед.

Срок реализации проекта – 2025 - 2027 гг.

Местоположение: г. Шумиха, Советская, 107



Организация туристического бизнеса (реализуется)

Инициатор – ООО «СМУ Комфорт»

Объем инвестиций – 10,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 4 ед.

Срок реализации проекта – 2024 - 2026 гг.

Местоположение: д. Курганова

Инвестиционные проекты



Расширение бизнеса База отдыха «Жужгово»
(реализуется)

Инициатор – ИП Баркин Вячеслав Викторович

Объем инвестиций – 4,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 1 ед.

Срок реализации проекта – 2025 - 2026 гг.

Местоположение: бывшая деревня Жужгово



Инвестиционные проекты



Строительство магазина (реализован)

Инициатор – ИП Вишникина Любовь Владимировна

Объем инвестиций – 20,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 1 ед.

Срок реализации проекта – 2022 - 2025 гг.

Местоположение: г. Шумиха, ул. Советская



Строительство магазина (реализуется)

Инициатор – ИП Каштанов Евгений Валерьевич

Объем инвестиций – 10,0 млн. руб.

Количество рабочих мест – 2 ед.

Срок реализации – 2025 - 2027 гг.

Местоположение: г. Шумиха, ул. Каменская, 12

Инвестиционные проекты



Строительство магазина (реализуется)

Инициатор – ИП Новоселова Маргарита Юрьевна

Объем инвестиций – 4,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 4 ед.

Срок реализации проекта – 2022 - 2025 гг.

Местоположение: г. Шумиха



ТЦ «На Советской» (реализуется)

Инициатор – Трофимов Александр Александрович

Объем инвестиций – 52 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 25 ед.

Срок реализации – 2025 - 2026 гг.

Местоположение: г. Шумиха, ул. Советская, 63

Инвестиционные проекты



Строительство магазина – столовой (реализуется)

Инициатор – ИП Самохвалова Елена Николаевна

Объем инвестиций – 10,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 7 ед.

Срок реализации проекта – 2024 - 2026 гг.

Местоположение: г. Шумиха



Похоронный дом «Реквием» (планируется)

Инициатор – ООО «Реквием»

Объем инвестиций – 35 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 5 ед.

Срок реализации проекта – 2025 - 2029 гг.

Местоположение: г. Шумиха, ул. Грицевца, 16

Инвестиционные проекты



Магазин строительных товаров (реализуется)

Инициатор – ООО «БТК» Шмельц Дмитрий Викторович

Объем инвестиций – 18 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 5 ед.

Срок реализации проекта – 2024 - 2026 гг.

Место реализации: г. Шумиха, Комсомольская улица, 1А



Строительство административного здания (реализуется)

Инициатор – ООО «Малахит»

Объем инвестиций – 4 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 1 ед.

Срок реализации проекта – 2024 - 2026 гг.

Местоположение: г. Шумиха, б-р 50 лет Октября, 6



Строительство коммерческого здания для дальнейшей сдачи в аренду (планируется)

Инициатор – Волков Павел Вячеславович

Объем инвестиций – 20,0 млн. руб.

Количество рабочих мест – 1 ед.

Срок реализации – 2025 - 2027 гг.

Местоположение: г. Шумиха, ул. Гоголя, 17, 19, 19, 21, 23

Инвестиционные проекты



Строительство автосервиса (планируется)

Инициатор – Вихарев Евгений Иосифович

Объем инвестиций – 8 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 3 чел.

Срок реализации проекта – 2025 - 2027 гг.

Место реализации: г. Шумиха, ул. Гоголя



Строительство автомойки (планируется)

Инициатор – ИП Измайлов Руслан Рафкатович

Объем инвестиций – 3,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 2 чел

Срок реализации проекта – 2025 - 2028 гг.

Место реализации: г. Шумиха, ул. Гоголя, 160 В

Инвестиционные проекты



Строительство НТО для дальнейшей сдачи в аренду
(реализуется)

Инициатор – ООО «Малахит»

Объем инвестиций – 5,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 1 ед.

Срок реализации проекта – 2025 - 2026 гг.

Местоположение: г. Шумиха, ул. Тутынина, 23 А



Строительство НТО для дальнейшей сдачи в аренду
(реализуется)

Инициатор – Трофимов Александр Александрович

Объем инвестиций – 10,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 2 ед.

Срок реализации – 2025 - 2026 гг.

Местоположение: г. Шумиха, ул. Советская, 63

Инвестиционные проекты



Торговая точка по розливу газированных напитков (планируется)

Инициатор – ИП Грохотов Илья Викторович

Объем инвестиций – 1,5 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 2 ед.

Срок реализации проекта – 2025 - 2026 гг.

Местоположение: г. Шумиха



Открытие кофе-точки (реализуется)

Инициатор – Ноговицина Мария Сергеевна

Объем инвестиций – 1,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест – 1 ед.

Срок реализации проекта – 2024 - 2026 гг.

Местоположение: г. Шумиха, б-р 50 лет Октября, 6

Социальные контракты

За 2024 год реализовано **26 социальных контрактов** на общую сумму – 7,45 млн. руб., в т.ч.:

11 – на ведение личного подсобного хозяйства (разведение КРС, овцеводство, свиноводство);

15 – на осуществление предпринимательской деятельности (производство домашних полуфабрикатов, реконструкция, ремонт и перетяжка мягкой мебели, услуги по установке и сервисному обслуживанию сплит-систем и кондиционеров, строительно-монтажные работы, открытие кофе-точки «Кофе с собой», открытие рыбного магазина).



Нестационарные торговые объекты

В схеме размещения НТО Шумихинского муниципального округа – **39** нестационарных торговых объектов, в том числе: свободных **12**, из них **3** объекта в стадии подписания договора на размещение НТО, на **9** объектов готовится аукционная документация.



Снос домов, общественные работы

В 2024 году снесено **12** жилых домов (за счет общественных работ 0).

За период с 2022 по 2024 год снесено 38 домов.

В 2025 году запланировано к сносу **40** домов (за счет общественных работ 0).

Объем финансирования в 2024 году на общественные работы – 1,412 млн. руб.

Для участия в общественных работах было привлечено 53 человека.

Средства направлены на следующие цели:

- благоустройство и уборка кладбищ, мест захоронения – 11 объектов;
- противопожарные меры (уборка сухой растительности, окашивание участков) – 184 объекта;
- благоустройство территорий (уборка сухих веток, листьев, уборка свалок и мусора, обрезка веток деревьев, кустарников, уборка снега) – 36 объектов.



Мероприятия плана комплексного развития территории



Капитальный ремонт и оснащения МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. Героя России генерала армии В.П. Дубынина

Объем инвестиций – 61,59 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Местоположение: г. Шумиха



Благоустройство дворовой территории МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. Героя России генерала армии В.П. Дубынина

Объем инвестиций – 1,68 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Местоположение: г. Шумиха



Мероприятия плана комплексного развития территории

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»



Строительство ФАП с. Стариково

Объем инвестиций – 5,5 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Готовность – 100 %



Строительство ФАП с. Б.Рига

Объем инвестиций – 5,5 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Готовность – 100 %



Капитальный ремонт ГБУ «Межрайонная больница № 7»

Объем инвестиций – 7,36 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Готовность – 45 %

Местоположение: г. Шумиха

Мероприятия плана комплексного развития территории



Строительство Центра культурного развития

Объем инвестиций – 183,24 млн. руб.

(в том числе котельная – 13,6 млн. руб.)

Срок реализации проекта – 2022 - 2024 гг.

Готовность – 100 %

Местоположение: г. Шумиха




Оснащение Центра культурного развития

Объем инвестиций – 5,0 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2022 - 2024 гг.

Готовность – 100 %

Местоположение: г. Шумиха



Мероприятия плана комплексного развития территории




Капитальный ремонт здания МБУДО «Шумихинская детская школа искусств»

Объем инвестиций – 43,80 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Местоположение: г. Шумиха, бульвар 50 лет Октября, 2



Изготовление арт - объекта и оснащение

МБУДО «Шумихинская детская школа искусств»

Объем инвестиций – 1,1 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Местоположение: г. Шумиха, бульвар 50 лет Октября, 2



Мероприятия плана комплексного развития территории



Капитальный ремонт кровли СДК

Объем инвестиций – 1,2 млн. руб. (местный бюджет)

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Местоположение: с. Кушма



Капитальный ремонт электроснабжения дома культуры

Объем инвестиций – 1,29 млн. руб. (местный бюджет)

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Местоположение: с. Столбово, ул. Центральная, 5

Мероприятия плана комплексного развития территории



Капитальный ремонт школьного стадиона МКОУ СОШ № 3

Объем инвестиций – 7,67 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 - 2025 гг.

Готовность – 70 %

Местоположение: г. Шумиха



Капитальный ремонт, установка освещения, оснащение стадиона

Объем инвестиций – 12,16 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Местоположение: г. Шумиха

Мероприятия плана комплексного развития территории

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»



Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Иртыш» - Шумиха - Усть - Уйское - граница Казахстана в Шумихинском районе Курганской области (км 0+000 - км 5,079)

Объем инвестиций – 123,4 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2023 - 2024 гг.

Готовность – 100 %



Ремонт автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Курганской области в Шумихинском муниципальном округе

Объем инвестиций – 253,2 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %


автомобильная дорога Шумиха – Карандашово на участке 4,53 км

автомобильная дорога Шумиха – Мичуринец на участке 1,37 км

автомобильная дорога Шумиха – Трусилово на участке 5,25 км

Мероприятия плана комплексного развития территории

В 2024 году выполнены работы на сумму 19,47 млн. руб., из них: асфальтобетонное покрытие 1,04 км на сумму 11,79 млн. руб., щебенение 2,13 км, освещение 408 шт. на сумму 4,91 млн. руб., обустройство автомобильных дорог техническими средствами дорожного движения 1,01 млн. руб., содержание 1,76 млн. руб.



Ремонт автомобильных дорог (асфальтирование ул. Чкалова, ул. Первомайская) города Шумихи

Объем инвестиций – 11,79 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Протяженность: 1,04 км



Содержание автомобильных дорог в Шумихинском муниципальном округе (щебень, грунтощебень) (восстановление ранее отремонтированных дорог)

Объем инвестиций – 1,76 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Мероприятия плана комплексного развития территории



Обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения в Шумихинском муниципальном округе
(71 дорожный знак и 31,5 кв.м искусственной дорожной неровности)

Объем инвестиций – 1,01 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %



Замена светильников в Шумихинском муниципальном округе

Объем инвестиций – 4,91 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Количество – 408 шт.



Обустройство обочин в г. Шумиха

Объем инвестиций – 3,16 млн. руб. (местный бюджет)

Срок реализации проекта – 2024 г.

Готовность – 100 %

Протяженность: 4,63 км

Мероприятия плана комплексного развития территории



Ремонт автомобильной дороги улицы Чкалова от улицы Гоголя до улицы Юннатов (в т.ч. переулок) г. Шумихи (щебенение)

Объем инвестиций в 2025 году – 5,61 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 - 2025 гг.

Готовность – 85 %, в 2024 году – 1,43 км, в 2025 году – 0,25 км

Протяженность: 1,68 км




Ремонт автомобильной дороги улицы Первомайская от улицы Советская до конца улицы г. Шумихи (щебенение)

Объем инвестиций в 2025 году – 1,07 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 - 2025 гг.

Готовность – 85 %, в 2024 году – 0,25 км, в 2025 году – 0,05 км

Протяженность: 0,3 км



Ремонт автомобильной дороги улицы Элеваторская от улицы Первомайская до улицы Советская г. Шумихи (щебенение)

Объем инвестиций в 2025 году – 1,73 млн. руб.

Срок реализации проекта – 2024 - 2025 гг.

Готовность – 85 %, в 2024 году – 0,45 км, в 2025 году – 0,08 км

Протяженность: 0,53 км

Планируемые объекты

Наименование объекта	Период реализации	Сумма, млн.руб.
Формирование комфортной городской среды		
Благоустройство привокзальной площади в г. Шумихе «Хитрый рынок» (победитель на Всероссийском конкурсе «Развитие малых городов и исторических поселений»)	2025	78,77
Оснащение территории МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Шумихи	2024 - 2025	0,60
Оснащение территории МКДОУ «Детский сад №1» г. Шумихи	2024 - 2025	1,13
Оснащение территории и центральное ограждение МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» г. Шумихи	2024 - 2025	1,08
Оснащение территории Детского сада № 39 (филиал МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12») г. Шумихи	2024 - 2025	1,23

Планируемые объекты

Наименование объекта	Период реализации	Сумма, млн.руб.
Формирование комфортной городской среды		
Благоустройство детской и спортивной площадки по ул. Советская, 50 и ул. Кирова, 48, зоны отдыха по ул. Советская, 50 в г. Шумихе	2025	3,57
Оснащение общественной территории между зданиями № 2 и № 4 по бульвару 50 лет Октября в городе Шумихе	2025	1,27
Оснащение объекта «Развитие культурно-значимого общественного пространства центральной части г. Шумихи»	2025	1,76
Государственная программа «Развитие физической культуры и массового спорта Курганской области»		
Подготовка основания под площадку ГТО на стадионе в г. Шумиха	2025	0,6
Приобретение спортивного оборудования для площадки ГТО на стадионе в г. Шумиха	2025	3,35

Планируемые объекты

Наименование объекта	Период реализации	Сумма млн.руб.
Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» Планируется на 2025 - 2026 годы выполнение работ на сумму 50,73 млн. руб., из них: асфальтобетонное покрытие на площади 6816,7 кв. м на сумму 27,06 млн. руб.; щебенение 0,38 км на сумму 8,41 млн. руб., содержание 14,06 млн. руб., освещение 40 шт. на сумму 1,2 млн. руб.		
1. Завершение и оплата работ 2024 г. (щебенение: ул. Чкалова – 0,25 км, ул. Первомайская – 0,05 км, ул. Элеваторская – 0,08 км)	2025	8,41
2. Ремонт привокзальной площади 6816,7 кв. м	2025 - 2026	27,06
3. Замена светильников в Шумихинском МО (174 шт.)	2025	1,27
4. Установка светильников (40 шт.)	2025	1,20
5. Изготовление и монтаж консолей в г. Шумиха (98 шт.)	2025	2,02
6. Содержание автомобильных дорог в Шумихинском МО:		
установка дорожных знаков	2025	0,82
щебень, грунтощебень	2025 - 2026	0,86
подбивка обочин щебнем	2026	1,01
разметка автомобильных дорог	2026	1,01
ямочный ремонт	2026	7,07

Планируемые объекты

Наименование объекта	Период реализации	Сумма, млн.руб.
Капитальный ремонт элементов обустройства (устройство недостающего электроосвещения) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Курганской области. Автомобильная дорога «Иртыш-Шумиха - Устьуйское - граница Казахстана в Шумихинском муниципальном округе	2025	12,50
Благотворительность		
Приобретение спортивного оборудования для оснащения спортивного комплекса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени героя России генерала армии В.П. Дубынина»	2025	2,5
Муниципальный бюджет		
Капитальный ремонт кровли СДК, расположенного по адресу: Курганская область, Шумихинский МО, село Каменное	2025	1,2

Планируемые объекты

Разрабатывается заявка «**Благоустройство озера Копанец**» для участия в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2025 году

